



Statens vegvesen

Møteinnkalling

Til: Øystein Tvedt, Hans Kjetil Knutsen, Tore Johan Øvstebø, Kjetil Strand, Ove Nesje, Hans Olav Myklebust, Dorte Klock Indrebø, Daniel Rönnqvist, Eduardo Martinez Gutierrez, Sunniva Ullavik Erstad, Ole Kristian Birkeland
Kopi: Christine Rørvik, Sol Berntsen Slinning, Miroslav Vasilev, Pergunn Rødseth Gjerdsbakk, Malin Anna Ravnemo, Tobias Hay Slinning, Ingunn Osdal Stette, Torbjørn Vatnehol, Jesper Wiig, Gitte Beiermann, Kai Bedringås, Tone Myklebust, Kjetil Sporse, Hilde Johanne Svendsen, Kåre Mittet Rolandsen, Cathrine Helle-Tautra, Ruth Myklebust, Sonja Katrin Roald, Kristian Steinshylla, Roy Halseth
Fra: Sekretariatet for Bypakke Ålesund.

Saksbehandlar: Sondre Berger

Tlf. saksbeh.

Vår dato: 06.07.2026

Møte i styringsgruppe for Bypakke Ålesund – Møte 5/2026

Møtestad:	Teams
Møtedato:	08.07.2026
Møtetid:	0900 – 0945
Møteleiar:	Øystein Tvedt

Saksliste

Saksnr	Sak	Innleder / Ansvar	Ca. tidspunkt
	Innleiing ved leiar for styringsgruppa	Øystein Tvedt	09:00
16/2026	Anskaffelse ID11 Hessafjordvn.–Slinngen med snuplass	Daniel Rönnqvist	09:05

Styringsgruppa for Bypakke Ålesund

Ålesund kommune: Øystein Tvedt (leder), Hans Kjetil Knutsen og Tore Johan Øvstebø. Vara: Tor-Andrè Gram Franck

Møre og Romsdal fylkeskommune: Hans Olav Myklebust og Dorte Klock Indrebø Vara: Randi Walderhaug Frisvoll og Lene Vadseth Larsgård

Statens vegvesen: Leiar Transport midt, Kjetil Strand, og leiar Utbygging midt, Ove Nesje.

Sekretariatet for Bypakke Ålesund

Ålesund kommune: Daniel Rønnqvist

Møre og Romsdal fylkeskommune: Eduardo Martinez Gutierrez

Statens vegvesen: Sondre Berger (leder), Hilde Johanne Svendsen

Kommunikasjon: Sunniva Ullavik Erstad

Sak 16/2026 Videre planlegging av ID732 Hessafjordvn.

Daniel Rønnqvist orienterte

Forslag til vedtak:

Styringsgruppa godkjenner at Ålesund kommune inngår kontrakt med prosjekterende for å grovskissere ID732 Hessafjordvn for 3,5 mill.2026-kroner inkl mva. Ny sak vil bli lagt frem for styringsgruppa i slutten av 2026 for videre beslutning om detaljprosjektering og ytterligere bruk av ID11 midler.

Sak 16/2026 Videre planlegging av ID732 Hessafjordvn.

Bakgrunn

Saken baserer seg på den nye kontrakten med tilhørende priser for ferdigstillelse av ID8 som skaper økonomisk press på fylkeskommunen og kommunen, som lagt frem i sak 15/2026. I forbindelse med sak 45/2025 så gav styringsgruppa vedtak om å ikke fullføre arbeidet med reguleringsplanen for ID702 Volsdalen skole og dermed ser sekretariatet det som hensiktsmessig med denne saken.

Fra starten av 2026 har Bypakke Ålesund gjennom Ålesund kommune, i samarbeid med VA, arbeidet med prosjektgjennomføring for prosjektet ID732 Hessafjordvn. Arbeidet under våren 2026 har vært rettet mot anskaffelse av konsulent for å skissere løsning og deretter gå inn i en detaljprosjektering i starten av 2027.

Etter at nye tilbud for ID8 Blindheim-Flisnes ble åpnet og presentert for styringsgruppa fikk Fylkeskommunen og Ålesund kommune et reelt overblikk over den økonomiske situasjonen for partene i prosjektet. Partene må sørge for tilstrekkelig gjenstående økonomiske midler for å fullføre ID8 Blindheim-Flisnes. Ålesund kommune har etter styringsgruppemøtet 19.06.2026 foretatt en oppdatering av alle kostnadsestimer for hva som reelt sett vil kunne bli bygget av andre aktuelle prosjekter og tiltak under kommunal regi.

Ålesund kommune er nå i fasen om å anskaffe en konsulent for ID732 Hessafjordvn sammen med VA og dermed bruk av ID11 midler for planlegging og prosjektering av prosjektet. Slik som fremdriften er lagt opp til så skal andre halvdel av 2026 brukes til å skissere en løsning for ID732, som i 2027 skal detaljprosjekteres. ID732 vil tidligst være aktuell for utbygging i 2028.

Økonomi

ID732 Hessafjordvn er et prosjekt som blir sett som siste prosjektet for Ålesund kommune. I tillegg til dette finnes det flere mindre tiltak som har kommet såpass langt i gjennomføringen at det med stor sikkerhet kan estimeres både hva som vil bli bygget. Nede vises en liste med tiltak og prosjektert som er planlagt for gjennomføring.

Prosjekt	Beskrivning	Handlingsprogram 2026-2029	Estimat
<u>ID765 Aspøya skole</u>	Prosjektet er nært ferdigstillelse og styringsramma skal være tilstrekkelig. Planlagt ferdigstillelse etter sommeren 2026.	4,31 mill.2026-kroner	4,31 mill.2026-kroner

<u>ID731</u> <u>Lerstadbakken</u> <u>bussholdeplass</u>	Hoveddelen er finansiert via tilskuddsmidler med en mindre del rettet til en utvidelse på kommunal regning. Prosjektet skal være fullfinansiert gjennom styringsramma. Planlagt ferdistillelse slutten av 2026	0,75 mill.2026-kroner	0,75 mill.2026-kroner
<u>ID732</u> <u>Hessafjordvn –</u> <u>ID7</u>	Ingen forandring mot estimat som ble presentert 19.06.2026 Planlagt ferdigstillelse 2030	44,01 mill.2026-kroner	36,5 mill.2026-kroner
<u>ID732</u> <u>Hessafjordvn –</u> <u>ID11</u>	Konsulenttenester for prosjektering av Hessafjordvn Groviskissering høsten 2026, med detaljprosjektering i 2027.	5,5 mill.2026-kroner	7 mill.2026-kroner
<u>ID703 Fjellgata</u>	Prosjektet er sendt til byggesak med gjeldende tegninger der vi ser en lavere kostnad enn styringsramma som fikk et godkjent oppstartsvedtak. Planlagt ferdistillelse slutten av 2026.	7,51 mill.2026-kroner	5,7 mill.2026-kroner
<u>ID734 Aspøya</u>	Prosjektet er delt inn i to deler der oppstartsvedtak foreligger for del 1 som innfatter Pensjonisten, lys og skilting i Kirkegata. Prosjektet er til en lavere	18,478 mill.2026-kroner	6,5 mill.2026-kroner

	kostnad enn styringsramma som fikk et godkjent oppstartsvedtak. Planlagt ferdistillelse i slutten av 2026.		
--	---	--	--

Over vises prosjekter som per tid er en del av Ålesund kommunes prosjektgjennomføring. Ved en summering av reelle estimerer fremgår totalt ca 20 mill.2026-kroner i disponibelt sammenlignet med dagens vedtatte handlingsprogram. Ålesund kommune har og strakstiltak poster ID701, ID731 og ID761 som står oppført i nåværende handlingsprogram med en totalsum 10,6 mill.2026-kroner. Postene har ikke noen tilknyttet prosjekt og ses ikke som reelle for bruk. Ytterligere finnes en udisponerte midler på totalt 20,88 mill.2026-kroner som ble presentert i sak 15/2026. Totalt vil dette si et mulighetsrom på ca 50 mill.2026-kroner.

Konsekvens

Dersom ID11 midler stoppes for å brukes for ID732 så vil det gjøre at Ålesund kommunes prosjektorganisasjon må forandres, dette må gjøres via interne prosesser i Ålesund kommune og vil gi ringeffekter mot Vann og Avløp sin prosjektgjennomføring i området. Det vises til etablert praksis, hvor disponering av ID11-midler ikke har vært omfattet av krav om særskilt oppstartsvedtak i styringsgruppen.

Avlyse den aktive konkurransen som Ålesund kommune sammen med VA er inne i vil betyr en kostnad på ca 0,3 mill.2026-kroner dersom anskaffelsen skal gjenopptas på et senere tidspunkt.

For å gi en trygghet finnes en mulighet om å avvente oppstart av detaljprosjektering av prosjektet, der styringsgruppa får orientert en sak i slutten av 2026 med skissert løsning. Ved dette tidspunktet får styringsgruppa et mer tydelig definert prosjekt og kostnadsestimer vil dermed være mer sikre om man ønsker å gå videre inn i en detaljprosjektering. Det vil ikke innebære ytterligere konsekvenser dersom man ikke går videre med detaljprosjektering av ID732.

Konklusjon

Ålesund kommune har brukt mesteparten av 2026 for å anskaffe en konsulent sammen med VA. I starten av 2026 ble det kjent at Garpestad og Bertelsen gikk konkurs. I mai 2026 ble nytt kontrakt for resterende arbeid med ID8 lyst ut der nye priser for kontrakten ble kjent 18. juni 2026.

Anskaffelsen av konsulent er i den fasen at Ålesund kommune med VA skal inngå forhandling med konsulent og deretter tildele oppdraget. Andre halvdel av 2026 vil det gjennomføres en grovskissering av prosjektet som deretter presenteres for styringsgruppa. Ved dette tidspunktet har styringsgruppa muligheten til å gi sin mening om det er hensiktsmessig og gå videre inn i en detaljprosjektering i forhold til økonomien i Bypakke Ålesund.

I slutten av 2026 er reelle kostnader kjent for resten av Ålesund kommunes prosjekter da ID734 Aspøya, ID703 Fjellgata og ID765 Aspøya skole er planlagt ferdigstilt og gir dermed er godt grunnlag for økonomisk prioritering av midler.

Forslag til vedtak

Styringsgruppa godkjenner at Ålesund kommune inngår kontrakt med prosjekterende for å grovskissere ID732 Hessafjordvn for 3,5 mill.2026-kroner inkl mva. Ny sak vil bli lagt frem for styringsgruppa i slutten av 2026 for videre beslutning om detaljprosjektering og ytterligere bruk av ID11 midler.